

## Oversigt for grøfter

Der er pr. 1. maj 2026 registreret følgende grøfter i og omkring Jegum Ferieland.

|                                                  | Længde | Bredde  |
|--------------------------------------------------|--------|---------|
|                                                  |        | (Krone) |
| Rønnebærvangen                                   | 430    |         |
| Rønnebærvangen Ø (eksisterende)                  | 60     | 1-1,5   |
| Rønnebærvangen Ø (plan)                          | 310    | 1       |
|                                                  |        |         |
| Blomstervangen SØ (eksisterende)                 | 510    | 2,5-3   |
| Blomstervangen SØ (plan)                         | 210    | 2,5     |
|                                                  |        |         |
| Kirkesti grøften (plan)                          |        |         |
| (Dybde og bredde baseeret på eksisterende grøft) | 390    | 1,5-2   |

Dybder og bredder skal tjekkes

| Dybde<br>(Krone til bund) | Koter | Bemærkninger                                                                                                                                |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,5                       |       | Delvis tilgroet, dels med græs og småbuske. Den sydlige ende tilgroet.                                                                      |
| 0,4-0,5                   |       | Grøften har afløb til eksisterende vandløb. Grøften løber i kanten af :<br>Skal reableres/etableres igen. Kan måske etableres på enten nord |
|                           |       |                                                                                                                                             |
| 0,75-1,1                  |       | Er etableret for få år siden i henhold til tilladelse fra Varde Kommune                                                                     |
| 0,5-,7                    |       | Skal reableres. Er vist på kort som grøft.                                                                                                  |
|                           |       |                                                                                                                                             |
| 0,5-0,7                   |       |                                                                                                                                             |

eller sydside af nuværende læhegn. Eventuelt som rør.

3. Der er ikke etableret kontraklap ved vandløbet.